

MUSTER

Prüfbericht Brandschutz-Eigenkontrolle

Firma: Mustermann GmbH

Prüfobjekt: Haus 3, Abteilung Herstellung

Name des Prüfers: Hans Prüfer

Ort und Datum der Prüfung: Musterort, 14. Juni 2025

Prüfdokumentation

Im Rahmen der Brandschutz-Eigenkontrolle wurden die wesentlichen Prüffelder anhand einer ausführlichen Checkliste überprüft. Geprüft wurden alle brandschutzrelevanten Aspekte im Haus 3.

Festgestellte bauliche und technische Mängel

Aus der Bewertung ergeben sich folgende Aufgaben für die nächsten Wochen, die zur Aufrechterhaltung und Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes im Objekt notwendig sind:

- **Nutzung der baulichen Anlagen:**
 - **Problem:** Im Haus 3 wurde die Kehrung 2024 nicht dokumentiert. Es ist unklar, ob sie stattgefunden hat.
 - **Maßnahme:** Kontaktaufnahme mit dem Rauchfangkehrer. Bei fehlender Kehrung, sofort die Kehrung veranlassen. Ansonsten die Dokumentation ergänzen.
- **Feuerschutzabschluss Nr. 3:**
 - **Problem:** Löste bei der Prüfung nicht ordnungsgemäß aus.
 - **Maßnahme:** Kontaktaufnahme mit dem Hersteller und Ersatz des nicht funktionstüchtigen Abschlusses.
- **Feuerwehrflächen:**
 - **Problem:** Es fehlt ein Hinweisschild und ein Richtungspfeil für die Feuerwehr an der Werkseinfahrt.
 - **Maßnahme:** Suchen des alten Hinweisschildes mit Pfeil und wieder anbringen. Ansonsten ein neues bestellen und anbringen.
- **Fluchtwege:**
 - **Problem:** Im Gang vor dem Instandhaltungsbüro steht ein verstaubter Bürosessel.
 - **Maßnahme:** Entfernen des Bürosessels und Infomail an alle, dass die Fluchtwege freizuhalten sind.
- **Fluchtwege im Lager:**
 - **Problem:** Die Beschilderung ist nicht logisch.
 - **Maßnahme:** Fluchtwegsbeschilderung im Lager erneuern.

Zusammenfassung der nächsten Schritte

Alle genannten Aufgaben sind systematisch abzuarbeiten und durch entsprechende Fachfirmen oder beauftragte Personen zu dokumentieren. Eine Nachkontrolle erfolgt bis zum 14. Juli 2025.

Verantwortlich: Hans Prüfer

Datum, Unterschrift